

- Objekt:** **Auswechslung TWL / MWL
Torgauer Straße
in Leipzig**
- Auftraggeber:** **Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH**
- Investkosten:** **337.000,00 €**

Kurzbeschreibung:

Bereich TWL:

- ca. 551 m Neuverlegung TWL DN 150 GGG mit 3-maliger Querung der Gleisanlagen der LVB GmbH in offener Bauweise
- ca. 39 m Verlegung TWL DN 150 in Stahl im Stahlschutzrohr DN 300 in offener Bauweise
- ca. 46 m Rückbau TWL DN 400 GG
- ca. 560 m Verdämmung TWL DN 150 GG
- ca. 343 m Verdämmung TWL DN 400 GG
- Setzen von 2 PE-Schächten DU 1 m, Tiefe ca. 3 m
- Setzen von 1 Druckentlastungsschacht DU 1 m
- einschl. Umbindung / Auswechslung von Hausanschlüssen

Bereich MWL:

- ca. 18 m Auswechslung MWL DN 250 Stz
- ca. 36 m Auswechslung MWL DN 400 Stz
- Setzen 4 St. Schächte DU 1 m
- Erneuerung Anschlussleitungen

Leistungen:

- Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung
- Vorbereitung und Vergabe
- Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung

